

## แบบตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

ข้อ	รายการคำถาม	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ เกี่ยวข้อง	บันทึกผลที่สำคัญ
	<p><b>ตามกฎกระทรวงฯเกี่ยวกับงานก่อสร้าง(ทางเดินชั่วคราว ยกระดับสูง) พ.ศ.2551</b></p>				
1	<p>ทางเดินชั่วคราวยกระดับสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร ขึ้นไป ได้จัดสร้างทางเดินนั้นด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงสามารถ รับน้ำหนักบรรทุกจรได้ตามสภาพการใช้งานจริง แต่ไม่ น้อยกว่า 250 กิโลกรัมต่อตารางเมตร มีความกว้างไม่น้อย</p>				
2	<p>กว่า 45 เซนติเมตร และมีราวกันหรือรั้วกันตกตาม มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ตลอดทางเดินนั้นแล้ว ใช่หรือไม่</p>				
3	<p>ทางเดินชั่วคราวยกระดับสูงซึ่งมีลักษณะเป็นทางลาดชัน ได้จัดให้มีวัสดุป้องกันการลื่นและดูแลให้เกิดความ ปลอดภัยตลอดเวลาทำงานแล้ว ใช่หรือไม่</p>				